

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works وصف الأعمال		اعمال حفر وترميل وتمديد وترميل وشريط تحذيري ودفان لخط الري					
Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك	
Line No. رقم الخط		Quarter الامير فواز		Street الشارع	BED B10-12		
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 793	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 806		شبكة الري	
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي					
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد			
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة			
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة		MAT No. _____ MIR No. _____	

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة		Signature & Date التوقيع و التاريخ	
Issued by Contractor Representative ممثل المقاول	Name الإسم		
	Signature & Date التوقيع و التاريخ		
Received Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الإسم		
	Signature & Date التوقيع و التاريخ		

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector) ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ
---------------	---------------------------------------

Action Code	
☒ Approved يعتمد	☐ Rejected مرفوض

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم	
--	--

Name:	Signature:	Date:
الإسم:	التوقيع:	التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirements.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH.ROADS.CONTRACTING.CO.

شركة المياه الوطنية
National Water Company

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ محلي - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فوايز	الحي
Station	محطة	Station	محطة	Street	BED B10-12	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 10			Line	BED B10-12	الخط
Total Layers		Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
Test Location	X=	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة %nin	Test Method		طريقة الاختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

YES	NO	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted
هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً

Backfill materials free of debris
هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة

Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual)
مواد الدفان ناتجة من حفریات الخنادق و مغريلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)

For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers
هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم

For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos.
هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسمائة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسمائة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم

Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached)
هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل 100م²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)

Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level
هل طبقة الردم الاخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر						Remarks	ملاحظات
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5		
Sample Density:	كثافة العينة							
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى							
Wet Density:	الكثافة الرطبة							
Dry Density:	الكثافة الجافة							
Moisture %:	الرطوبة							
Compaction %:	نسبة الدك %							
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	راسب	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات							

ACCEPTED BY:

معتمدة من قبل

Name

الأسم

Signature & Date

Contractor Representative


ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري



شركة المياه الوطنية
National Water Company

شركة المياه الوطنية

المطور / شركة ساتي العامرية



شركة
سانى العامرية
SANY Alameriah Co.

الاقتصادى
مكتب
رمك للاستشارات الهندسية



مكتب رنك للاستشارات الهندسية
Office Rank For Engineering Consultancy
تعليم - إمارات - قطرية - عربي - إدارة مشاريع

المقاول شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طريق الرياض للمقاولات
REYADH ROADS CONTRACTING CO.

الملاحظات /	Sample	Q
EXISTING PIPE ø 76 mm(HDPE)		0
PIPE ø 50 mm(HDPE)		1002.77
Valve 50mm		13
TEE 50mm		2
COUPLING 50mm		4
END - CAP		13
TI - IN		5

المخطط التنفيذي لشبكة الري
بحسب الامير قواز شمال - مدينة جدة
مخطط قتال الشروب

P.N:1 IRRIGATION NETWORK

